

2021

YATIRIM VE ÇALIŐMA PROGRAMI



AĐRI İL ÖZEL İDARESİ

ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARI:

Ulaşım Hizmetleri; Köy İçi Düzenleme Projesi, Trafik İşaret ve Levha Alımı, İstinat Duvarı, Menfez, Köprü, İl Geneli Yol, Stabilize Yol, Bakım ve Onarım ve Karla Mücadele Projesi vs,

Su Hizmetleri; İl Geneli Kaptaj Değişimi, İçmesuyu Deposu ve İçme Suyu İsale Hatları yenileme ve onarım Projesi ve İçmesuyu Tesislerine Güneş Enerjisi Yapım projesi, Sulama Tesisi Yapım ve Onarım projesi, Kanalizasyon Şebeke ve Fosseptik yapım Projesi, İl Geneli Kanalizasyon Şebeke, Fosseptik Bakım ve onarım Projesi vs,

Makine İkmal ve Destek Hizmetleri; Hareketli İş Makinesi Alımları ve Bakım ve Onarım Hizmetleri, akaryakıt alımları vs,

Köy Altyapı Hizmetlerine Yardım; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Köylere Yardım Projeleri vs,

İmar ve İskan Hizmetleri; Köyler için yörelerimize uygun tip konut proje işleri, Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait mevzuata uygun işler vs

İstimplak Hizmetleri; Kamulaştırmalar,

Eğitim Hizmetleri; Okul Yapım ve Onarım Projesi vs,

Tarım Hizmetleri; Tarımsal projeler, İlimiz Çiftçilerini Destekleme ve Tarım Aletleri Alım Projesi vs,

Spor Hizmetleri; Hareketli spor aletleri ve Spor malzeme alım projesi vs,

Güvenlik, Emniyet ve Savunma Hizmetleri; Emniyet Müdürlüğü -Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşleri vs

Sağlık Hizmetleri; Fizik Tedavi Hastanesi vb Hastaneler ve Sağlık Evleri ile ilgili Projeler vs,

Kültür –Turizm ve Sosyal Hizmetler; Karaköse Kaplıca ve Turizm Alanı projesi ile Çeşitli Kültür ve Turizm Etkinlikler Katılım ve Donatım Malzemesi Alım projeleri vs,

Diğer; Tekstil Kent Prefabrik Atölye Binası Yapım İşleri, Ayakkabıcılar Sitesi ve Enh Yapım İşleri vs çeşitli üretime yönelik projeler.

KÖYDES

KÖYDES ÖDENEKLERİ (YILLARA GÖRE)				
İLÇELER	2017	2018	2019	2020
MERKEZ	5.216.028,00	8.693.380,00	8.674.255,00	8.674.255,00
DİYADİN	4.713.154,00	7.855.255,00	7.837.973,00	7.837.973,00
DOĞUBAYAZIT	5.713.036,00	9.521.727,00	9.500.779,00	9.500.779,00
ELEŞKİRT	3.257.367,00	5.428.945,00	5.417.002,00	5.417.002,00
HAMUR	3.604.534,00	6.007.557,00	5.994.340,00	5.994.340,00
PATNOS	6.976.846,00	11.628.077,00	11.602.495,00	11.602.495,00
TAŞLIÇAY	2.926.695,00	4.877.825,00	4.867.094,00	4.867.094,00
TUTAK	4.956.283,00	8.260.472,00	8.242.299,00	8.242.299,00
TOPLAM	37.363.943,00	62.273.238,00	62.136.237,00	62.136.237,00

2020 yılında KÖYDES projesi ile Ağrı İline **62.136.237,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

99 adet yol-menfez projesine 40.981.151,60 TL

37 adet içme suyu projesine 8.727.838,00 TL

Ortak alım için (akaryakıt/boru/yedek parça, CBS vs.) 12.427.247,40 TL

Toplam: 62.136.237,00 TL ayrılmıştır.

AĞRI İLİ KÖYDES ÖDENEĞİ PROGRAM İCMALİ-2020

İLÇELER	BSK SICAK ASFALT (köy yolları asfalt) +2.KAT BSK (AŞINMA) ASFALT+ MENFEZ						İÇME SUYU		ORTAK ALIM ÖDENEĞİ (%20) Boru Alımları, Akaryakıt, Araç bakım Onarım, CBS Gid.	TOPLAM (2020)	
	BSK SICAK ASFALT		2.Kat BSK (Aşınma) Asfalt		MENFEZ	TOPLAM	Proje	Toplam	Toplam Tutar	Toplam Proje Sayısı	Toplam Tutar
	Proje Sayı.	Toplam Km	Proje Sayı.	Toplam Km	Adet	Tutar	Sayısı	Tutar			
Merkez	-	-	1	19,40	63	6.369.404,00	10	570.000,00	1.734.851,00	74	8.674.255,00
Diyadin	7	18,15	-	-		5.812.639,40	4	457.739,00	1.567.594,60	11	7.837.973,00
Doğubayazıt	1	1,50	1	7,54		2.835.024,20	4	4.765.599,00	1.900.155,80	6	9.500.779,00
Eleşkirt	1	5,30	-	-	1	3.462.601,60	4	871.000,00	1.083.400,40	6	5.417.002,00
Hamur	2	8,80	-	-		4.295.472,00	2	500.000,00	1.198.868,00	4	5.994.340,00
Patnos	4	20,30			14	7.718.496,00	11	1.563.500,00	2.320.499,00	29	11.602.495,00
Taşlıçay	2	9,50	-	-		3.893.675,20	0	0,00	973.418,80	2	4.867.094,00
Tutak	2	11,75	-	-		6.593.839,20	2	0,00	1.648.459,80	4	8.242.299,00
TOPLAM	19	75,30 <i>(63,30 km'si bitti. 12 km ise devam ediyor.)</i>	2	26,94 <i>(18,54 km'si bitti. 8,40 km si devam ediyor)</i>	78	40.981.151,60	37	8.727.838,00	12.427.247,40	136	62.136.237,00

PROJE İŞLERİ		PROJE SAYISI	
BSK ASFALT	19	Toplam Yol-Menfez: 99 adet	
AŞINMA	2		
MENFEZ	78		
İÇME SUYU	37		
TOPLAM	136		

**İLÇELERE GÖRE PROJELER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI
YOL VE MENFEZ ÇALIŞMASI**

İLÇESİ	PROJE	BSK ASFALT	2. KAT BSK (AŞINMA) ASFALT	MENFEZ	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA
Merkez	Ky.İlt.Bölükbaşı-Gümüşyazı-Başçavuş-Dy.İlt.Çukuralan		19,40		%60	DEVAM EDİYOR
Merkez	Başkent-özveren-Cumaçay Komik mz.-Cumaçay -Yk.Dörmeli-Tayıpınar-Gümüşyazı-Başçavuş-Balkaynak-Kocataş-Çamurlu-Eliaçık-Baloluk			22	% 20	DEVAM EDİYOR
Merkez	Kavak-Yanlızkonak-Balıksu-Yazılı-Balılıbostan-Eskiharman-Boztoprak-Oğlaklı-Uzunveli-Esenköy-Geçialan-			18	% 15	DEVAM EDİYOR
Merkez	Çobanbey-Güvendik-Dedemaksut-Aş.Saklaca-Kayabey-Ziyaret-Aşkale-Hacisefer-Karasu-Yayla-Ağılbaşı-Çukurçayır-Güvenli			23	% 10	DEVAM EDİYOR
Diyadin	Dy.İlt.Yeniçadır	2,10			%100	BİTTİ
Diyadin	Ky.İlt.Günbuldu-Altinkilit	1,50			%100	BİTTİ
Diyadin	Ky.İlt.Günbuldu-İsaağa	4,40			%90	DEVAM EDİYOR
Diyadin	Ky.İlt.Mollakara-Yk.Dalören	1,80			%10	DEVAM EDİYOR
Diyadin	Ilıca Kaplıca mz	1,70			% 10	DEVAM EDİYOR
Diyadin	Günbuldu -Taşbasamak	2,10			%100	BİTTİ
Diyadin	Ky.İlt.Mollakara-Oğuloba	4,55			%100	BİTTİ
Doğubayazıt	Dy.İlt.Kurutepe-Tanıktepe-Bereket -Günyolu		7,54		%100	BİTTİ
Doğubayazıt	Dy.İlt.Buyuretti	1,50			%100	BİTTİ
Eleşkirt	Ky.İlt,Abdi-Çetinsu	5,30			%100	BİTTİ
Eleşkirt	Ky.İlt,Abdi-Çetinsu			1	%100	BİTTİ
Hamur	Ky.İlt.Adımovası-Kaynaklı	2,70			%10	DEVAM EDİYOR
Hamur	Ky.İlt.Ekincik-Özdirek	6,10			%100	BİTTİ

Taşlıçay	Çökelge-Gözucu-Alakoç	8,10			%100	BİTTİ
Taşlıçay	Taşlıçay İlçesi Çökelge-Gözucu	1,40			%100	BİTTİ
Tutak	Ky.İlt.Damlakaya-Karahan-Yk.Kargalaık-Lalyusuf	9,00			%100	BİTTİ
Tutak	Bintosun	2,75			%10	DEVAM EDİYOR
Patnos	Dy.İlt.Kaş-Yeşilhisar	4,90			%100	BİTTİ
Patnos	Dy.İlt.Örendik	2,00			%100	BİTTİ
Patnos	Dy.İlt.Ürküt	7,00			%100	BİTTİ
Patnos	İly.İlt.Konakbey	6,40			%35	DEVAM EDİYOR
Patnos	Yukarı Kulecik Salahana mezarı			1	%100	BİTTİ
Patnos	Yukarı Kulecik Kanişevti mezarı			1	%100	BİTTİ
Patnos	Yukarı Göçmez Köyü			3	%100	BİTTİ
Patnos	Baltacık			1	%100	BİTTİ
Patnos	Dy.İlt.Değirmendüzü			2	%100	BİTTİ
Patnos	Ky.İlt.Köseler köyü Adilova mezarı			1	%100	BİTTİ
Patnos	Sarıdibek			1	%100	BİTTİ
Patnos	Ky.İlt.Tanyeli köyü-Tepeönü mezarı			2	%100	BİTTİ
Patnos	İly.İlt.Üçoymak			1	%100	BİTTİ
Patnos	Değirmendüzü Kızılağıl mz.			1	%100	BİTTİ
TOPLAM		75,30	26,94	78		

AĞRI MERKEZ VE İLÇE KÖY YOLLARINDA 2020 YILINDA YAPILAN BSK ÇALIŞMALARI

	GÜZERGAH	MESAFE (KM)	TOPLAM	YAPILAN	KALAN	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
DOĞUBAYAZIT	BUYURETTİ	1,50	1,50	1,50	0,00		BİTTİ
TUTAK	DAMLAKAYA-KARAHAN-YK.KARGALIK(LAL YUSUF MZ.)	9,00	9,00	9,00	0,00	3.850.000,00	BİTTİ
	BİNTOSUN	2,75	2,75	0,30	2,45	1.300.000,00	DEVAM EDİYOR
HAMUR	ADIMOVA-KAYNAKLI	2,70	8,80	0,20	2,50	3.877.427,13	DEVAM EDİYOR
	EKİNCİK-ÖZDİREK	6,10		6,10	0,00		
DİYADİN	YENİÇADIR	2,10	9,80	2,10	0,00	4.057.720,77	DEVAM EDİYOR
	ALTINKİLİT	1,50		1,50	0,00		
	İSAAĞA	4,40		4,00	0,40		
	YK.DALÖREN	1,80		0,20	1,60		
	İLİCA-KAPLICA MEZRASI	1,70	1,70	0,20	1,50	572.910,14	DEVAM EDİYOR
	TAŞBASAMAK	2,10	2,10	2,10	0,00	646.493,82	BİTTİ
	MOLLAKARA-OĞULOBA ARASI	4,55	4,55	4,55	0,00	1.617.840,00	BİTTİ
PATNOS	ÖRENDİK	2,00	20,30	2,00	0,00	6.990.094,33	DEVAM EDİYOR
	YEŞİLHİSAR-KAŞ	4,90		4,90	0,00		
	ÜRKÜT	7,00		7,00	0,00		
	KONAKBEY-GÜLLÜCE	6,40		2,00	4,40		
TAŞLIÇAY	ÇÖKELGE-GÖZUCU-ALAKOÇLU	8,10	8,10	8,10	0,00	2.590.000,00	BİTTİ
	ÇÖKELGE-GÖZUCU	1,40	1,40	1,40	0,00	625.000,00	BİTTİ
ELEŞKİRT	ABDİ-ÇETİNSU	5,30	5,30	5,30	0,00	2.760.000,00	BİTTİ
GENEL TOPLAM		75,30	75,30	63,30	12,00	28.887.486,19	
KDV DAHİL GENEL TOPLAM						34.087.233,70	

AĞRI GENELİ KÖY YOLLARINDA YAPILAN AŞINMA ÇALIŞMALARI (2016 - 2020)

	2016	2017	2018	2019	2020	TOPLAM
MERKEZ	19,10	19,35	21,90	0,00	19,40	79,75
PATNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.BAYAZIT	0,00	22,00	0,00	20,90	7,54	50,44
DİYADİN	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
TAŞLIÇAY	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	4,55
HAMUR	4,65	0,00	23,50	0,00	0,00	28,15
ELEŞKİRT	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
TUTAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:	41,25	76,40	45,40	25,45	26,94	215,44

AĞRI MERKEZ VE İLÇE KÖY YOLLARINDA 2020 YILINDA YAPILAN AŞINMA ÇALIŞMALARI

	GÜZERGAH	MESAFE (KM)	TOPLAM	YAPILAN	KALAN	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMA
MERKEZ	BALOLUK-BÖLÜKBAŞI-ÇUKURALAN-GÜMÜŞYAZI-BAŞÇAVUŞ	19,40	19,40	11,00	8,40	3.100.000,00	ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. (Ekim 2020 itibarıyla)
D.BAYAZIT	TCK-KURUTEPE-TANIKTEPE-BEREKET-GÜNYOLU + 1,5 KM BSK	7,54	7,54	7,54	0,00	1.362.985,30	BİTTİ.
GENEL TOPLAM		26,94	26,94	18,54	8,40	4.462.985,30	
KDV DAHİL GENEL TOPLAM						5.266.322,65	

2020 KÖYDES İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

İLÇESİ	PROJE ADI	FİZİKİ GERÇ.	BİTEN	DEVAM EDİYOR	BAŞLANMADI	AÇIKLAMALAR
Merkez	Çobanbey-Arap kom. Saıca Ferhat ve reşo komu. Bakım ve onarım	% 5		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Arakonak terfi binası ve ENH yapımı	% 10		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Soğanköy Eleşkirt Terfi Binası ve ENH Yapımı	% 5		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Yığıntepe Terfi Binası ve ENH Yapımı	% 5		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Ahmetbey kabotaj ve isale hattı	% 10		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Doğutepe depo onarımı	% 5		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Tezeren ek isale hattı yapımı	% 5		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Çukuralan isale hattı yapımı	% 10		1		YER TESLİMİ YAPILDI
Merkez	Boztoprak isale hattı ve depo yapımı				1	İHALE TARİHİ 30.09.2020
Merkez	Kovancık Ayranlı mz. İsale hattı biriktirme ve depo yapımı				1	İHALE TARİHİ 30.09.2020
Diyadin	Kocaçoban İçmesuyu Yapımı	%100	1			BİTTİ
Diyadin	Kuşburnu Depo Yapımı	%100	1			BİTTİ
Diyadin	Sürenkök Depo ve Köyiçi Şebeke Yapımı	%5		1		DEVAM EDİYOR
Diyadin	Şekerbuluk Depo Yapımı	%100	1			BİTTİ
Doğubayazıt	Telçeker Depo onarımı ve hat yenileme				1	İHALESİ YAPILDI
Doğubayazıt	Uzunyazı Depo onarımı ve hat yenileme				1	İHALESİ YAPILDI
Doğubayazıt	Çömçeli Depo ve Ek İsale hattı				1	İHALESİ YAPILDI
Doğubayazıt	Balıkgözü 3. etap kısmi yenileme				1	İHALE TARİHİ 07.10.2020

Eleşkirt	Süzgeçli Depo yapımı ve ek isale hattı	%10		1		DEVAM EDİYOR	
Eleşkirt	Sultanabat-Karabacak Depo kaptaj yapımı	%70		1		DEVAM EDİYOR	
Eleşkirt	Aş.Kopuz Depo ve ek isale hattı yapımı	%85		1		DEVAM EDİYOR	
Eleşkirt	Goncalı Ek isale hattı	%10		1		DEVAM EDİYOR	
Hamur	Aş.Gözlüce Terfi binası ve biriktirme depo ek isale ve terfi hattı ENH hattı	%100	1			BİTTİ	
Hamur	Karakazan-Üçevler mh. Terfi binası ve isale hattı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Budak				1	İHALE AŞAMASINDA	
Patnos	Koçaklar Köyü Abdal mz. İsale Hattı şebeke değişimi ve depo yapımı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Yukarı Damla Köyü İsale hattı ve Depo Yapımı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Gökoğlu Köy içi çeşme yapımı				1	İHALE AŞAMASINDA	
Patnos	Kazanbey Depo ve şebeke onarımı				1	İHALE AŞAMASINDA	
Patnos	Akdilek köyü Bahçeli ve Güldüz mz. Depo onarımı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Yürekveren İsale ve şebeke hattı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Bozoğlak İsale hattı	%100	1			BİTTİ	
Patnos	Yk.Kulecik-Salahane-Komşeviti mz. İsale ve şebeke hattı				1	İHALE AŞAMASINDA	
Patnos	Baştarla –Kamışlı Depo yapımı isale ve şebeke hattı				1	İHALE AŞAMASINDA	
Patnos	Taşkın köyü Şebeke ve isale hattı yapımı				1	İHALE AŞAMASINDA	
Tutak	Bozkaş-Damlakaya-Lalyusuf-Dereköy-Yeniköy-Yk.Özdek Tesis Geliştirme yapımı	%70		1		DEVAM EDİYOR	
Tutak	Adakent-Güneşgören-Karaağaç-Yk.Köşk Tesis geliştirme işi	%60		1		DEVAM EDİYOR	
TOPLAM				10	15	12	37



**2021 YILI- “MÜDÜRLÜKLERE VE SEKTÖRLERE GÖRE PLANLANAN PROJELERİN
DAĞILIMI**

Müdürlük: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	KM	İŞİN TARİHİ		
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1	Ulaşım	İl Özel İdaresi	KÖY YOLLARI (BSK) ASFALT PROGRAMI (SICAK ASFALT YATIRIM PROGRAMI)	Merkez/ Aş.Kent-Ortakent-Başkent	3	2021		
	2	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Başçavuş-Soğan	6	2021		
	3	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Geçitalan	2	2021		
	4	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Balkaynak-Hanoba	10	2021		
	5	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Esen	4	2021		
	6	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Yalnızkonak	4	2021		
	7	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Ortayokuş	4	2021		
	8	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Aş.Ağadeve-Yk.Ağadeve	10	2021		
	9	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Yk.Pamuktaş-Akçay-Özveren	13	2021		
	10	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Sabuncu	2	2021		
	11	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez / Çobanbey	5	2021		
	MERKEZ -TOPLAM						63 KM		
	12	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ Mollakara köyü ayırımı-Aş.Dalören arası	1	2021		
	13	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ TCK-Yeşildurak köyü	2,5	2021		
	14	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ Ilıca Davut Çevik mezrası	1.7	2021		
	15	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ Günbuldu köyü ayırımı-Taşbasamak köyü	2	2021		
	16	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ TCK-Büvetli	2.6	2021		
	17	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ Yeniçadır köyü-Yörükatlı köyü	4	2021		
	18	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ TCK-Kardeşli köyü	1	2021		
	19	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Dişadin/ Rahmankulu-Yk.Tütek	3.7	2021		
20	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Dişadin/ Omuzbaşı-Omuzbaşı-Aş.Akbazar	2.8	2021				
DİŞADİN-TOPLAM						21.3 KM			

21	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Doğubayazıt/ Gözükara-Ortakent-Başkent-Dağdelen	9	2021
22	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Doğubayazıt/ Yk. Tavla-Göller-Besler-Melikşah-Dostali	25	2021
			DOĞUBAYAZIT-TOPLAM	34 KM	
23	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Eleşkirt/ Kayayolu-Çatkösedag-Gözyayın	16	2021
24	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Eleşkirt/ Yağmurlu-İndere	4.7	2021
			ELEŞKİRT-TOPLAM	20,7 KM	
25	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Soğanlıtepe grubu	10	2021
26	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Yuvacık grubu	4	2021
27	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Süleymankümbet grubu	4	2021
28	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Ayvacık grubu	10	2021
			HAMUR-TOPLAM	28 KM	
29	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Meydandağı	4	2021
30	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Baltacık	5	2021
31	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Tepeli-Güllüce ve uzunca grubu	8	2021
32	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Yürekveren	3.4	2021
33	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Suluca	1.5	2021
34	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Esenbel-Keçelbaba	2	2021
35	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Üçoymak	2	2021
36	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Aş.Kamışlı	2	2021
			PATNOS-TOPLAM	27,9 KM	
37	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Taşlıçay/ Aş.Dumanlı-Yk.Düzmeydan	5	2021
38	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Taşlıçay/ Yk.Dumanlı köyü-Güneysöğüt köyü arası	4	2021
39	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Taşlıçay/ Düzgören köyü-Tanrıverdi köyü arası	5	2021
40	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Taşlıçay/ Aş.Esen -Yk.Esen köyü arası	4	2021
			TAŞLIÇAY-TOPLAM	18 KM	
41	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Tutak/ Karaağaç grubu	24	2021
42	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Tutak/ Dikme	7	2021
			TUTAK-TOPLAM	31 KM	

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	KM	İŞİN TARİHİ	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1	Ulaşım	İl Özel İdaresi	KÖY YOLLARI ONARIM + STABİLİZE YATIRIM PROGRAMI	Merkez/ Hanoba-Balkaynak	6	2021	
	2	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Başçavuş-Soğan-Sarıharman	15	2021	
	3	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Güneysu-Ortayokuş-Esenlik mezrası	10	2021	
	4	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Yalnızkonak	4	2021	
	5	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Kocataş	3	2021	
	6	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Aş.Kent-Ortakent-Koçbaşı	10	2021	
	7	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Sağırtaş	2	2021	
	8	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Geçitalan	1	2021	
	9	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Uzunveli-Esen	4	2021	
	10	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Taypınar	2	2021	
	11	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Çobanbey-Arap komu	8	2021	
	12	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Sarıca-Reşo komu-Ferhat komu	10	2021	
	13	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Yk.Ağadeve	4	2021	
	14	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Merkez/ Sabuncu	5	2021	
						MERKEZ-TOPLAM	84 KM	
	15	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Sürmelikoç Kamil komu	2	2021	
	16	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Piralı	2	2021	
	17	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Taşkesen Get mezrası	6	2021	
	18	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Yk.Tütek Kezo mezrası	2	2021	
	19	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Gündoğdu Çiftçiler mezrası	2	2021	
	20	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Süenkök	3	2021	
	21	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Dedebulak Şahinbey ve Uğurlu mezrası	6	2021	
	22	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Atayolu Beyaztaş mezrası	2	2021	
	23	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Gedik	5	2021	
	24	Ulaşım	İl Özel İdaresi		Diyadin/ Atadamı	5	2021	
25	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Diyadin/ Yanıkçukur	5	2021			
				DİYADIN-TOPLAM	40 KM			

26	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Doğubayazıt/ Çömçeli-Gökçekaynak	11	2021
27	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Doğubayazıt/ Yalınsaz-Subeşiği	15	2021
28	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Doğubayazıt/ Çalı-Aktuğlu	14	2021
			DOĞUBAYAZIT-TOPLAM	40 KM	
29	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Eleşkirt/ Yk.Kopuz-Kokulupınar	12	2021
30	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Eleşkirt/ Alkuşak	3	2021
31	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Eleşkirt/ Alagün	5	2021
			ELEŞKİRT-TOPLAM	20 KM	
32	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Soğanlıtepe grubu	10	2021
33	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Yuvacık grubu	10	2021
34	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Süleymankümbet grubu	12	2021
35	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Hamur/ Ayvacık grubu	13	2021
	Ulaşım	İl Özel İdaresi	HAMUR-TOPLAM	45 KM	
36	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Dizginkale grubu	10	2021
37	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Çimenli	4	2021
38	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Patnos/ Gündüz-Karbasan	12	2021
			PATNOS-TOPLAM	26 KM	
39	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Taşlıçay/ Bayıraltı-Geçitveren-İkiyamaç-Balççek-Yassıkaya-Yk.Taşlıçay-Çöğürlü ile Çermik mezarası, Taşteker ile mezarası, Yanalyol ile mezarası, Yk.Ese, Aş.Esen, Yk.Düzmeydan,Yeltepe köyleri	40	2021
			TAŞLIÇAY-TOPLAM	40 KM	
40	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Tutak/ Soğukpınar – Bahçe grubu	13	2021
41	Ulaşım	İl Özel İdaresi	Tutak/ Erdal-Karacan ve Döşkaya grubu	13	2021
			TUTAK-TOPLAM	26 KM	

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2021 YILI KÖY YOLLARI PROGRAMININ İLÇELERE GÖRE İÇMALI

S.NO	İLÇENİN ADI	KAR MÜC KM.	GREY.BAK Km.	ONARIM+ STABİLİZE Km.	BSK ASFALT KM.	BSK.AŞINMA TAB./KM)	B.A. MENFEZ Ad.	KÖPRÜ (Ad)	KÖY İÇİ B.PARKE (M2)	KORİGE BORU Mt.	TRAFİK İŞ.LEV. Ad.
1	MERKEZ		1000	84	63		30	2		1200	1860
2	DİYADİN		400	40	21		15			450	750
3	DOĞUBAYAZIT		1800	40	34		6	3		1000	1800
4	ELEŞKİRT		350	20	21		3	1		360	800
5	HAMUR		400	45	28		8	3		450	650
6	PATNOS		1100	26	30		15	3		1500	1800
7	TAŞLIÇAY		360	40	18		15	2		500	700
8	TUTAK		300	26	31		5	2		400	1640
TOPLAM		20000	5710	321	246	120	97	16	80000	5860	10000
TOPLAM ÖDENEĞİ		İdare işgücü ile yapılacak				176.954.000,00 TL.					

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		2020	2021
1	Onarım+Stabilize (km)	380 km	321 km
Açıklama: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.			
2	BSK. Asfalt Yol Yapımı (km)	222 km	246 km
Açıklama: Yol Standartlarının yükseltilmesi Yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.			
	BSK. Asfalt aşınma tabakası yapımı (km)	100 km	120 km
3	Trafik İşaret Levhaları (Adet)	10000 adet	10000 adet
Açıklama: Köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması.			
4	Köprü (Adet)	15 adet	16 adet
Açıklama: Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.			
5	B.A.Menfez (Adet)	126 adet	97 adet
Açıklama: Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.			
6	Korige Menfez Boru (Metre)	5786 metre	5860 metre
7	Beton Parke taşı ile köy içi yol yapımı (m2)	50000 m2	80000 m2
8	Greyderli Bakım (km)	7440 km	5710 km
9	Karla Mücadele Çalışmaları (km)	20 000 km	20000 km
Açıklama: Kışın Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.			

İŞLER		Proje Tutarı -Kaynak İhtiyacı 2021 Yılı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	BSK. Asfalt Yol Yapımı			141.450.000,00
2	BSK. Asfalt Aşınma Tabakası			21.600.000,00
3	Trafik İşaret Levhaları			1000.000,00
4	Köprü			8.000.000,00
5	B.A.Menfez			2.425.000,00
6	Korige Menfez Boru			879.000,00
7	Beton parke taşı döşenmesi.			1.600.000,00
GENEL TOPLAM				176.954.000,00

Müdürlük: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER (İL/İLÇE)	İŞİN Başlangıç-Bitiş tarihi	KM/ADET	PROJE TUTARI		AÇIKLAMA	
								FİNANASMAN KAYNAĞI			TOPLAM
								ÖZKAYNAK	DIŞKAYNAK		
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1	Diğer	İl Özel İdaresi	4.ETAP TEKSTİLKENT PREFABRİK ATÖLYE BİNASI YAPIM İŞİ	Merkez	2020-2021		27.345.320,00	27.345.320,00	Proje % 35 seviyesinde. 2021 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.	
	2	Diğer	İl Özel İdaresi	AYAKKABICILAR SİTESİ VE ENH YAPIM İŞİ	Merkez	2020-2021		15.427.320,00	15.427.320,00	Proje % 50 seviyesinde. 2021 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.	
	3	Sağlık	İl Özel İdaresi	FİZİK TEDAVİ HASTANESİ	Merkez	2020-2021		13.790.000,00	13.790.000,00	Proje % 45 seviyesinde. 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.	
	4	Turizm	İl Özel İdaresi	KARAKÖSE KAPLICA VE TURİZM ALANI	Merkez	2020-2021		9.482.500,00	9.482.500,00	Proje % 35 seviyesinde. 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.	

Müdürlük: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	ADET	İŞİN TARİHİ	PROJE TUTARI -2021 Yılı (TL)		
								FİNANSMAN KAYNAĞI		TOPLAM
								ÖZKAYNAK	DIŞKAYNAK	
Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü	1	Su Hizmetleri		İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI	Merkez/		2021			
	2	Su Hizmetleri			Diyadin/		2021			
	3	Su Hizmetleri			Doğubayazıt/		2021			
	4	Su Hizmetleri			Eleşkirt/		2021			
	5	Su Hizmetleri			Hamur/		2021			
	6	Su Hizmetleri			Patnos/		2021			
	7	Su Hizmetleri			Taşlıçay/		2021			
	8	Su Hizmetleri			Tutak/		2021			
						TOPLAM İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI				
	9	Su Hizmetleri		KANALİZASYON HATTI YAPIMI	Merkez/		2021			
	10	Su Hizmetleri			Diyadin/		2021			
	11	Su Hizmetleri			Doğubayazıt/		2021			
	12	Su Hizmetleri			Eleşkirt/		2021			
	13	Su Hizmetleri			Hamur/		2021			
	14	Su Hizmetleri			Patnos/		2021			
	15	Su Hizmetleri			Taşlıçay/		2021			
	16	Su Hizmetleri			Tutak/		2021			
						TOPLAM KANALİZASYON HATTI YAPIMI				
	17	Su Hizmetleri		İÇME SUYU DEPOLARI NİN TEMİZLEN	Merkez/		2021			
	18	Su Hizmetleri			Diyadin/		2021			
	19	Su Hizmetleri			Doğubayazıt/		2021			
20	Su Hizmetleri		Eleşkirt/			2021				
21	Su Hizmetleri		Hamur/			2021				

22	Su Hizmetleri			Patnos/		2021					
22	Su Hizmetleri			Taşlıçay/		2021					
24	Su Hizmetleri			Tutak/		2021					
				TOPLAM İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLENMESİ						1.500.000	
25	Su Hizmetleri		İÇME SUYU DEPOLARINA OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARININ TAKILMASI	Merkez/		2021					
26	Su Hizmetleri			Diyadin/		2021					
27	Su Hizmetleri			Doğubayazıt/		2021					
28	Su Hizmetleri			Eleşkirt/		2021					
29	Su Hizmetleri			Hamur/		2021					
30	Su Hizmetleri			Patnos/		2021					
31	Su Hizmetleri			Taşlıçay/		2021					
32	Su Hizmetleri			Tutak/		2021					
					TOPLAM İÇME SUYU DEPOLARINA OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARININ TAKILMASI						2.000.000
33	Su Hizmetleri			SIVI KLOR ALIM GİDERLERİ	Merkez/		2021				
34	Su Hizmetleri				Diyadin/		2021				
35	Su Hizmetleri				Doğubayazıt/		2021				
36	Su Hizmetleri		Eleşkirt/			2021					
37	Su Hizmetleri		Hamur/			2021					
38	Su Hizmetleri		Patnos/			2021					
39	Su Hizmetleri		Taşlıçay/			2021					
40	Su Hizmetleri		Tutak/			2021					
				TOPLAM SIVI KLOR ALIM GİDERLERİ						400.000	
				GENEL TOPLAM						9.900.000	

Proje No	Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü 2021 Yılı Çalışma Programı	
1	İçme Suyu Tesisi Yapımı	2.000.000 TL
2	Kanalizasyon Hattı Yapımı	4.000.000 TL
3	İçme Suyu Depolarının Temizlenmesi	1.500.000 TL
4	İçme Suyu Depolarına Otomatik Klorlama Cihazlarının Takılması	2.000.000 TL
5	Sıvı Klor Alım Giderleri	400.000 TL
	GENEL TOPLAM	9.900.000 TL

Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	ADET	İŞİN TARİHİ	PROJE TUTARI -2021 Yılı (TL)		
								FİNANASMAN KAYNAĞI		TOPLAM
								ÖZKAYNAK	DIŞKAYNAK	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	Makine İkmal ve Destek Hiz.	İl Özel İdaresi	Araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parça alımları, bakım ve onarımı	Merkez ve 7 ilçe		2021			5.500.000
	2	Makine İkmal ve Destek Hiz.	İl Özel İdaresi	Taşıt ve iş makinası alımları	Merkez ve 7 ilçe		2021			6.500.000
	3	Makine İkmal ve Destek Hiz.	İl Özel İdaresi	Araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacı	Merkez ve 7 ilçe		2021			11.500.000
	4	Makine İkmal ve Destek Hiz.	İl Özel İdaresi	Trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) yapılması	Merkez ve 7 ilçe		2021			600.000
						GENEL TOPLAM				24.100.000 TL

NOT: 2020 yılı içinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için (rutin bakım ve onarım ihtiyacı ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri vs için) 4.500.000 TL; Sermaye Giderleri için (taşıt/ iş makinası alımları vs için) 5.000.000 TL olmak üzere toplamda 9.500.000 TL gider oluşmuştur.

2021 yılı için bu faaliyet için, (rutin bakım ve onarım ihtiyacı ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri vs için) **5.500.000 TL**; Sermaye Giderleri için (taşıt/ iş makinası alımları vs için) **6.500.000 TL** olmak üzere toplamda **12.000.000 TL** öngörülmüştür.

NOT: 2020 yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 40.000 litre benzin, 25.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 10.500.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılı içinde bu harcama için **11.500.000 TL** öngörülmektedir.

Makinanın Bulunduđu Yer	Dozer	Greyder	Yükleyici kepçe	Excavatör	Kanal kazıyıcı loder	Silindir	Kamyon	Treyler	Pikap	Minibüs	Toplam
Merkez	2	3	4	2	2	2	10	3	22	2	52
Diyadin	1	2	1	1	2		3		1		11
Doğubayazıt	1	2	2	1	2		3		1		12
Eleşkirt	1	2	3	1	1		3		1		12
Hamur	1	2	2	1	2		3		1		12
Patnos	1	3	2	1	2		5		1		15
Taşlıçay	1	2	1	2	1		3		1		11
Tutak	1	2	1	1	2		5		1		13
TOPLAM	9	18	16	10	14	2	35	3	29	2	138

İdaremizin 2021 yılı yapım programları geređi; Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda işlerin önem ve aciliyetine göre merkez ve ilçeler bazında araçların dağılımı (makinaların yerleri talep ve ihtiyaca göre) sürekli deđiştirilmektedir.

Müdürlük: İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	ADET	İŞİN TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
Emlak ve	1	İmar ve İskan Hizmetleri		Toprakkale Köy Cami onaylanmış esaslı onarım projesi	Eleşkirt		2021	2.000.000	Toprakkale Köy Cami onaylanmış esaslı onarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz bünyesindeki KUDEP, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında mevzuata uygun olarak yapılacak olan iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.)
		GENEL TOPLAM							2.000.000

Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yıl: 2021 (Planlanan)

MÜDÜRLÜK	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE SAHİBİ	PROJE ADI	YER	ADET	İŞİN TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	İstimlak Hizmetleri	İl Özel İdaresi	Kamulaştırma	Doğubayazıt		2021	106.120	<i>Doğubayazıt ek sınır ticaret merkezi, kamulaştırma işlemi hukukta devam etmekte olup dava kararı ile ödemesi yapılacaktır. Kızılkaya köyü 109 ada 3 parsel 43.920 TL 109 ada 6 parsel 62.200 TL</i>
	2	İstimlak Hizmetleri	İl Özel İdaresi	Kamulaştırma	Diyadin		2021	50.000	<i>Diyadin Ulukent güvenlik yolu kamulaştırması işi hukuk birimde olup, uzlaşamadığından dolayı dava açılmıştır.</i>
	3	İstimlak Hizmetleri	İl Özel İdaresi	Kamulaştırma	Eleşkirt		2021	250.000	<i>Eleşkirt Güneykaya'daki acele kamulaştırma işleminde (kayak tesisi için), tapusu alınamayanlar için tekrar dava yoluna gidilip tescil işlemi yapılarak parası ödenecektir.</i>
		GENEL TOPLAM							406.120